Zweckverband Staatl. weiterführende Schulen
im Südosten des Landkreises München

Niederschrift über die

öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München

Sitzungstag:	Donnerstag, den 07.12.2023
Sitzungsort:	Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Musiksaal E38 Bahnhofplatz 4, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dauer:	16:08 Uhr – 17:47 Uhr

Verbandsmitglieder	Stimmen	Name	Funktion
Gemeinde Aying	0	Erster Bürgermeister Peter Wagner entschuldigt	Verbandsrat
Gemeinde Aying	1	Karin Lechner	Verbandsrätin
Gemeinde Brunnthal	1	Erster Bürgermeister Stefan Kern	Verbandsrat
Gemeinde Brunnthal	1	Christine Schulz	Verbandsrätin
Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn	1	Erste Bürgermeisterin Mindy Konwitschny	Verbandsrätin
Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn	1	Norbert Mayer	Stv. Verbandsrat
Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn	1	Rupert Franke	Verbandsrat
Gemeinde Hohenbrunn	1	Erster Bürgermeister Dr. Stefan Straßmair	Verbandsrat
Gemeinde Hohenbrunn	1	Pauline Miller	Verbandsrätin
Gemeinde Neubiberg	1	Erster Bürgermeister Thomas Pardeller	Verbandsrat
Gemeinde Neubiberg	1	Lucia Kott	Stv. Verbandsrätin
Gemeinde Neubiberg	1	Tobias Thalhammer	Verbandsrat
Gemeinde Ottobrunn	1	Erster Bürgermeister Thomas Loderer	Verbandsrat
Gemeinde Ottobrunn	1	Michael Thaumüller	Verbandsrat
Gemeinde Ottobrunn	1	Katrin Hauck	Verbandsrätin

Gemeinde Ottobrunn	0	Leon Matella	Verbandsrat
Gemeinde Ottobrunn	1	Sabine Athen	Verbandsrätin
Gemeinde Putzbrunn	1	Erster Bürgermeister Edwin Klostermeier	Verbandsrat
Gemeinde Putzbrunn	1	Sybille Martinschledde	Verbandsrätin
Landkreis München	5	Christoph Göbel	Verbandsvorsitzender
Landkreis München	0	Gerlinde Koch-Dörringer entschuldigt	Verbandsrätin
Landkreis München	0	Sabine Pilsinger	Verbandsrätin
Stimmen	***22***	***einfache Mehrheit 11 Stimmen***	***2/3 Mehrheit 20 Stimmen***

Teilnehmer der Zweckverbandsverwaltung:

Patricia Hüfner	Geschäftsleiterin
Johann Mader	Stv. Geschäftsleiter
Regina Petters	Verwaltungsmitarbeiterin

Teilnehmer in Vertretung des Landkreises München:

Sophie Pfanner	Organisationseinheit 1.4.3

Weitere Teilnehmer:

Herr Hitscherich	Hitzler Ingenieure
Michael Pauli	IG Hammer

Tagesordnung öffentlich:

1.	52/2023	Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 25.10.2023
2.		Bekanntgabe von Beschlüssen nach Wegfall von Geheimhaltungsgründen
3.		Bekanntgabe dringlicher Anordnungen
	DAO-05-2023	Realschule Neubiberg – Sanierung Wasserschaden in 1,5-fach Turnhalle Vergabe Gewerk Sportbodenheizung
	DAO-06-2023	Realschule Neubiberg – Sanierung Wasserschaden in 1,5-fach Turnhalle Vergabe Gewerk Sportboden
4.	53/2023	Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn Freigabe der Kostenberechnung und Einsparpotenziale
5	54/2023	Feststellung der Jahresrechnung 2022 gem. Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs 1 KommZG
6.	55/2023	Entlastung der Zweckverbandsverwaltung bzgl. der Jahresrechnung 2022 gem. Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs 1 KommZG
7.	56/2023	Neufassung der Verbandssatzung wegen geänderter Kostenverteilung
8.	57/2023	Änderung Entschädigungssatzung
9.		Anfragen, Verschiedenes - Gebühren für Feriennutzung der Turnhallen durch Vereine - Nutzung der Turnhallen am Freitag vor den Ferien

Öffentliche Sitzung (Art. 52 GO)

Der Verbandsvorsitzende eröffnet um 16:08 Uhr die öffentliche Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung der Verbandsräte sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest.
Es besteht Einverständnis mit der Tagesordnung.

TOP 1

Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 25.10.2023 – BV 52/2023

Es ergeht folgender

Beschluss:

Das Protokoll wird genehmigt.

Abstimmung	Ja:	21
	Nein:	0

TOP 2

Bekanntgabe von Beschlüssen nach Wegfall von Geheimhaltungsgründen

RH – Realschule Hohenbrunn – Vergaben Projektsteuerung und Fachplanungen

Vergabe Projektsteuerung	Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG 80807 München
Vergabe Fachplanung HLSK	Ingenieurgesellschaft Hammer mbH 82008 Unterhaching
Vergabe Tragwerksplanung	Sailer Stepan Tragwerkteam München GmbH 80807 München
Vergabe Brandschutzplanung	Kersken + Kirchner GmbH 81679 München

TOP 3

Dringliche Anordnung des Verbandsvorsitzenden:

Dringliche Anordnung Nr. 05/2023

RN – Realschule Neubiberg – Wasserschaden 1,5-fach Turnhalle
Vergabe Gewerk Sportbodenheizung

Der Auftrag für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination zum Neubau des Gymnasiums Putzbrunn wird an Bieter 3 mit einer vorläufigen Bruttoauftragssumme von 63.936,92 € vergeben.

Dringliche Anordnung Nr. 06/2023

RN – Realschule Neubiberg – Wasserschaden 1,5-fach Turnhalle
Vergabe Gewerk Sportboden

Der Auftrag für das Gewerk Sportboden zur Behebung des Wasserschadens in der 1,5-fach Turnhalle der Realschule Neubiberg wird an die Fa. Wilms GmbH mit einer Bruttoauftragssumme von 81.269,68 € vergeben.

TOP 4

GHSE –Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Freigabe Kostenberechnung und Einsparoptionen – BV 53/2023

Herr Pardeller nimmt ab 16:10 Uhr an der Sitzung teil.

Herr Hitscherich von Hitzler Ingenieure stellt die Kostenentwicklung und Kostenschätzung vor.

Herr Mader stellt die einzelnen Einsparungsvorschläge vor. Es wurde wie folgt abgestimmt:

lfd. Nr.	Einsparungsoption	Erläuterung	Wertung / Empfehlung Planer, SZV	Baukosten in € brutto	Fachplaner	Empfehlung Beschlussvorschlag	Abstimmung Ja / Nein
KG 300 Hochbau							
1	Außenwandbekleidung außen	Entfall Fassadenbegrünung im EG an der südlichen Außenwand des Neubaus inkl. Bepflanzung.	Begrünte Fassade ist Wunsch der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn. F+J kann sich aus optischen und ökologischen Gründen eine begrünte Fassade gut vorstellen, da aufgrund der Grundrissgestaltung an der südlichen Fassade im EG keine Fensterflächen liegen -> ideale Lage; Alternativ wäre aber auch eine Bepflanzung in Form von Gräsern/Büschen vor dem Gebäude gut vorstellbar (ohne aufwendiges/teures Fassadengerüst)	111.300,00 €	F+J, LAB	positiv (Entfall)	19 / 3
2	Allgemeine Ausstattung	Im Foyerbereich ist ein mobiler Tresen geplant.	Tresen nicht zwingend erforderlich.	1.500,00 €	F+J	positiv (Entfall)	22 / 0
3	Bodenbeläge	Ersatz geschliffener Gussasphalt im Foyer/Saalerschließung durch Kautschukbelag	Im Foyerbereich kann auch Kautschuk als Bodenbelag verwendet werden.	18.000,00 €	F+J	positiv (Entfall)	22 / 0
4	Bodenbeläge	Ersatz geschliffener Gussasphalt in der Mensa durch Kautschukbelag	In der Mensa kann auch Kautschuk als Bodenbelag verwendet werden.	21.000,00 €	F+J	positiv (Entfall)	22 / 0
5	Bodenbeläge	Ersatz Kautschuk-Bodenbelag im Schulbereich durch Linoleum-Bodenbelag	Der Linoleumboden ist in der Anschaffung etwas günstiger, jedoch im Unterhalt (regelmäßige Ent- und Wiederbeschichtung) teurer als ein Kautschukboden. Hierfür ist zudem der Einsatz von Chemikalien erforderlich. Ein Kautschukboden benötigt keine Beschichtung.	-37.500,00 €	F+J	negativ (belassen)	22 / 0
6	Bodenbeläge	Ersatz Kautschuk-Bodenbelag in den Probenräumen der Blaskapelle durch Linoleum-Bodenbelag	Der Linoleumboden ist in der Anscheffung etwas günstiger, jedoch im Unterhalt (regelmäßige Ent- und Wiederbeschichtung) teurer als ein Kautschukboden. Hierfür ist zudem der Einsatz von Chemikalien erforderlich. Ein Kautschukboden benötigt keine Beschichtung.	-7.050,00 €	F+J	negativ (belassen)	22 / 0
7	Innentüren	Entfall seitliche Festverglasung (F30) an Klassenzimmertüren (17 Stück)	Durch die seitliche Festverglasung ist ein Sichtbezug zwischen Klassenzimmern und Fluren möglich. Besondere Atmosphäre und Lichteinfall in die Flure sowie Reduzierung des Verletzungsrisikos durch aufschlagende Türen	-13.600,00 €	F+J	negativ (belassen)	20 / 2
8	Außenwandöffnungen Außenwandbekleidung	Reduzierung der Fensterflächen durch Anheben der Brüstung im 1. und 2. OG, dadurch Brüstungshöhe analog zum Bestand	Anpassung an den Bestand. Veränderung der Raumatmosphäre durch geringeren Lichteintrag. Die Planung von F+J sieht eine geringere Brüstungshöhe (auf Tischhöhe ca. 70 cm) zur Verbesserung des Lichteinfalls, des Raumgefühls und der Fassadengestaltung vor.	20.000,00 €	F+J	positiv (Entfall)	22 / 0
9	Dachkonstruktionen	Entfall Vordach am Haupteingang Mehrzwecksaal	Die Planung von F+J sieht ein Vordach am Eingang zum Foyer/Saal als Wetterschutz und zur besseren Auffindbarkeit vor.	-6.500,00 €	F+J	negativ (belassen)	22 / 0
10	Dachkonstruktionen	Ersatz Schaumglasdämmung im Gefälle, Bitumenabdichtung 2-lagig mit Schutzlage durch Foliendach, XPS-Dämmung im Gefälle, Folienabdichtung	Laut Sachverständigen für Dachabdichtung ist die Folienabdichtung auf eine XPS-Dämmung mit entsprechender Druckfestigkeit als gleichwertig anzusehen (wurde am Gymnasium Neubiberg in ähnlicher Form bereits umgesetzt). F+J rät dringend von derartigen Konstruktionen (Folienabdichtung) unter genutzen Dachterrassen/gärten ab. Der Dachaufbau mit Schaumglas und Bitumenabdichtung hat die erforderliche Druckfestigkeit und Robustheit. Die Konstruktion ist unterlauf sicher (Bedeutung: mögliche Beschädigungen lassen sich feststellen und lokalisieren).	62.500,00 €	F+J	positiv (Entfall)	22 / 0

lfd. Nr.	Einsparungsoption	Erläuterung	Wertung / Empfehlung Planer, SZV	Baukosten in € brutto	Fachplaner	Empfehlung Beschlussvorschlag	Abstimmung Ja / Nein
11	Rampenbauwerk	Statt einer Stützmauer (Sth-L-Steine, einschl. Absturzsicherung) an Rampe des Fluchtwegs aus dem Mehrzweckaal EG erfolgt die Überwindung des Höhenunterschieds (0,9 m) über eine kleine Böschung mit Bepflanzung.	Einsparung von Beton und naturnahe umweltverträgliche Geländemodellierung, jedoch etwas größerer Platzbedarf durch Böschung auf gemeindlichem Grundstück.	33.000,00 €	F+J	positiv (Entfall)	22 / 0
			Zwischensumme KG 300:	267.300,00 €			
			KG 400 TGA				
12	Entfall medientechnische Ausstattung	Entfall medientechnische Ausstattung (Leinwand, Beamer) in Mensa	Empfehlung	11.781,00 €	EP	positiv (Entfall)	22 / 0
13	Entfall Beschallungsanlage	Entfall Beschallungsanlage in Mensa	Empfehlung	10.704,05 €	EP	positiv (Entfall)	22 / 0
14	Entfall elektr. Händetrockner	Entfall elektr. Händetrockner (Dyson Airblade) in WCs Die Händetrockner sind bereits beim SZV vorhanden und müssen nicht neu gekauft werden.	Empfehlung	29.750,00 €	EP	positiv (Entfall)	22 / 0
15	Wechsel Leuchtentyp Außenanlagen	Wechsel Leuchtentyp Durch Wechsel des Leuchtentyps (in LED-Ausführung) bessere Ausleuchtung und Reduzierung der Anzahl der Leuchten.	Empfehlung	49.980,00 €	EP	positiv (Entfall)	22 / 0
16	Wechsel Leuchtentyp Mehrzweckraum	Aktuell ist eine Beleuchtung mittels Dali einstellbarer Leuchten geplant. Das heißt, die Strahler können in Bezug auf die jeweilige Veranstaltung mittels Dali motorisch eingestellt werden. Zusätzlich ist die Lichtfarbe der projektierten Leuchten zwischen 2700 K und 6000 K flexibel einstellbar. Sollte eine Beleuchtung mittels "Dali - Standardleuchten" gewünscht wären, könnten die Kosten reduziert werden Jedoch ist zu beachten, dass die aktuelle Beleuchtung für eine maximal mögliche Flexibilität genutzt werden kann. So könnte die aktuelle Beleuchtung sowohl einen musikalischen Auftritt auf der Bühne als auch eine schulische Prüfung (Bsp.: Abiturprüfung) abbilden.	keine Empfehlung	-29.750,00 €	EP	negativ (belassen)	22 / 0
17	Reduzierung Bodentanks und estrichüberdeckte Kanäle im Mehrzweckaal	Reduzierung Bodentanks und estrichüberdeckte Kanäle. Es ist angedacht, die aktuell projektierten Bodentanks von 18 Bodentanks auf 12 Bodentanks zu reduzieren. Außerdem werden die estrichüberdeckten Anbindungskanäle wesentlich reduziert, was später eine geringere Flexibilität der Bodentanks bei evtl. Nachinstallationen mit sich bringt.	Empfehlung	7.735,00 €	EP	positiv (Entfall)	22 / 0
18	LED Fußrampe RGB+WW	10 St. Leuchten LED-Fußrampe für Theaterdarbietungen	Bei Entfall Leuchten LED-Fußrampe, Nachbeschaffung ohne bauliche Eingriffe möglich	23.800,00 €	LWPI	positiv (Entfall)	21 / 1
19	Nebenpultsteuerung, Bedieneinheit in Wandverkleidung	Nebenpultsteuerung für Laienbedienung der Lichtanlage	Bei Entfall Bedienung szenische Beleuchtung nur über Lichtbedienpult möglich	-8.925,00 €	LWPI	negativ (belassen)	22 / 0
20	Movinglight Spot, Blendenschieber, ca. 650W	8 St. kopfbewegte LED-Scheinwerfer für Ausleuchtung der Bühne per Lichtstellpult (kein manuelles Einleuchten erforderlich)	Reduktion um 2 St. (Summe neu = 6 St.) als Minimalausstattung. Nachbeschaffung ohne bauliche Eingriffe möglich	22.610,00 €	LWPI	positiv (Entfall)	22 / 0
21	Inspizientenanlage - Intercom	2-Sprechkreis Intercomanlage mit 5 Beltpacks	Bei Entfall, Nachbeschaffung ohne bauliche Eingriffe möglich; Entscheidung seltens Nutzer erforderlich	5.795,30 €	LWPI	positiv (Entfall)	22 / 0
22	Entfall Kettenzuganlage Vorbühnentraverse	Die beiden Kettenzüge über mittleren und hinteren Saalbereich entfallen und stattdessen kommen feste Laststangen zur Ausführung; Im rechts angegebenen Einsparpotential sind die Kettenzüge, die Steuerung, die flexible Verkabelung und der Ersatz durch eine feste Laststange einkalkuliert	Die Traversen über dem Saal sind für die szenische Beleuchtung für alle Veranstaltungsarten gedacht. Eine Einschränkung der Flexibilität ist hier mit kopfbewegten und stangenbedienbaren Scheinwerfern weitgehend kompensierbar. Bei Entfall nicht ohne Aufwand nachrüstbar.	34.143,48 €	LWPI	positiv (Entfall)	22 / 0
23	Entfall Genie	Personenhublift zur Bestückung der festen Laststangen über dem Zuschauerbereich, sowie für Wartung und Instandhaltung der motorisierten Achsen über der Bühne	bei Bestückung der festen Laststangen mit vornehmlich kopfbewegten oder stangenbedienbaren Scheinwerfern vermutlich selten erforderlich; in den Kosten rechts mit einer ersatzweisen Leiter gegengerechnet. Ohne Mehraufwand nachträglich beschaffbar bei Entfall aus dem Budget.	13.830,00 €	LWPI	positiv (Entfall)	22 / 0
24	Reduktion Ausstattungsteile mobil	Reduktion von Backdrop und Schals, die zum Einknöpfen in die Laststangen für den allgemeinen Bühnenaushang gedacht waren	Können bei Entfall ohne Mehraufwand nachbeschafft werden. Evtl. Material aus Bestand übergangsweise nutzbar	9.520,00 €	LWPI	positiv (Entfall)	22 / 0
			Zwischensumme KG 400:	219.648,83 €			
			KG 500 Freianlagen				
25	Entfall neue Fahrradüberdachungen	nur Wiederverwendung der bestehenden Überdachungen (versetzt vom Bahnhof)	Vorgehen entspricht nicht der Fahrradstellplatzsatzung - Abstimmung mit Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn erforderlich, kein Wetterschutz für Fahrräder	-81.870,00 €	FAP	negativ (belassen)	22 / 0
26	Entfall Änderung im Pflasterbelag	nur bestehendes Pflaster wird verwendet, keine optische Aufwertung des Belags durch Gliederung mit neuen Platten	nur optische Auswirkung	25.700,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
27	Entfall Dachbegrünung auf Mensa	keine Dachbegrünung auf Mensaanbau, nur Foliendach	Entfall der Begrünung ist aus ökologischen und optischen Gründen (Blickbeziehung vom Gebäude und erhöhten Zugang) negativ zu bewerten. Es sollte jedoch bedacht werden, dass es sich um untergeordnete Dachflächen handelt, die größtenteils verschattet sind.	-15.720,00 €	FAP	negativ (belassen)	22 / 0
28	Reduzierung Hochbeete inkl. Pflanzung auf Westseite	Entfall eines Hochbeets an der Westseite, Anpassung der Hochbeete an den Zaunverlauf, stattdessen Pflasterbelag	Nur optische Auswirkung	2.740,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
29	Entfall neue Boulderwand	keine neue Boulderwand, Wiederverwendung der bauseits vorhandenen Boulderwand	Statische und sicherheitstechnische Prüfung der bestehenden Boulderwand notwendig, um gefahrlose Wiederverwendung der Boulderwand zu garantieren.	17.850,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
30	Entfall von Bänken	Reduzierung der Bänke auf der Westseite und Ostseite des Schulgebäudes	weniger Sitzmöglichkeiten, es verbleiben 12 m Sitzbänke auf der Westseite und 14 m auf der Ostseite, Verringerung der Aufenthaltsqualität. Reduzierung kann bedarfsgerecht auch später ergänzt werden.	-40.300,00 €	FAP	negativ (belassen)	22 / 0
31	Entfall neuer Heckenpflanzungen	keine neuen Heckenpflanzungen, im Anschluss Parkplatz Rückschnitt und Pflege des bestehenden Gehölzaufwuchses	Empfehlung	13.200,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
32	Entfall Pufferpflanzung an Turnhalle	keine Pflanzung südlich und westlich der Turnhalle, stattdessen Rasenfläche	kein Abstand (Graffiti!) an der Turnhalle, geringere ökologischere Wertigkeit	5.810,00 €	FAP	positiv (Entfall)	21 / 1
33	Entfall Pufferpflanzung südlich Sportanlagen Bestand	keine Pflanzung südlich der bestehenden Sportanlagen	kein Sichtschutz, vorgesehene Fläche liegt auf gemeindlichem Grundstück	10.800,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
34	Reduzierung Baumpflanzung Ostseite	Baumreihe statt Baumhain an der Ostseite	Verringerung der Aufenthaltsqualität, geringere Raumwirkung, weniger Schatten	-5.200,00 €	FAP	negativ (belassen)	20 / 2
35	Entfall Holzdecks Ostseite	keine Holzdecks im Baumplatz Ostseite	Verringerung der Aufenthaltsqualität, weniger Sitzmöglichkeiten	58.300,00 €	FAP	positiv (Entfall)	19 / 2
36	Reduzierung Kicker und Tischtennis	keine Neuanschaffung von zusätzlichen Kickern oder Tischtennisplatten, nur Verwendung der bestehenden Ausstattungsgegenstände	Verringerung der Aufenthaltsqualität, weniger Beschäftigungsmöglichkeiten und Bewegungsangeboten. Können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.	7.730,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
37	Entfall Pufferpflanzung nördlich Laufbahn	keine Pflanzung nördlich der neuen Laufbahn	kein Sichtschutz, vorgesehene Fläche liegt auf gemeindlichem Grundstück	13.330,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0

lfd. Nr.	Einsparungsoption	Erläuterung	Wertung / Empfehlung Planer, SZV	Baukosten in € brutto	Fachplaner	Empfehlung Beschlussvorschlag	Abstimmung Ja / Nein
38	Reduzierung Ausstattung am Haupteingangsbereich	Holzdeck bei Musiksaal entfällt, Baum bei Haupteingang bleibt, jedoch mit Rundbank	Verringerung der Aufenthaltsqualität, weniger Sitzmöglichkeiten. Zugangssituation zum Gebäude dadurch freier.	12.000,00 €	FAP	positiv (Entfall)	20 / 2
39	Verschmälerung Pflegeweg südlich Turnhalle	Pflegeweg (Rasenwaben Kunststoff) südlich Turnhalle wird verschmälert	lt. Zweckverband werden bei Befahrung mit Hubsteiger Auslegen von Überfahrplatten o.ä. verwendet	3.570,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
40	Reduzierung Ausstattung Dachterrasse	Reduzierung von Holzdecks und Sitzbänken auf der Dachterrasse	Sitzmöglichkeiten können zu einem späteren Zeitpunkt bedarfsgerecht ergänzt werden.	11.300,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
41	Entfall lose Möblierung Metallhocker	Entfall der losen Möblierung auf der Dachterrasse	Bedenken von Seiten Schule und SZV, dass die vorgeschlagenen Metallhocker als Wurfgegenstände missbraucht werden. Möblierung kann bei Bedarf nachbeschafft werden.	8.850,00 €	FAP	positiv (Entfall)	22 / 0
42	Entfall Anschlussleitungen zu den Fassadenrinnen im Erweiterungsbau	Gemäß Flachdachrichtlinie ist Anschluss an die Fassadenrinnen vorgegeben	Abweichung von Flachdachrichtlinie kann nur der AG beschließen	23.681,00 €	IGH	positiv (Entfall)	18 / 4
			Zwischensumme KG 500:	214.861,00 €			
KG 600 Ausstattung							
			Zwischensumme KG 600:	- €			
KG 700 Nebenkosten							
	Pauschaler Ansatz mit 15 % der Baukosten		Zwischensumme KG 700:	126.325,77 €			
			Summe Einsparpotentiale KG 200-600:	701.809,83 €			
			Summe Einsparpotentiale KG 200-700:	828.135,60 €			

*Frau Hauck abwesend

Anmerkung: Die einzusparende Summe bei Punkt 38 wurde nach Rückmeldung des Landschaftsarchitekturbüros entsprechend angepasst.

Es ergeht folgender
Beschluss:

1. **Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Freigabe der sich aus der aktuellen Kostenberechnung ergebenden Kosten inklusive Kostenpuffer, Risikoreserven und Baupreisindexsteigerungen in Höhe von 45.138.000,00 € brutto.**

2. **Den vorgeschlagenen Einsparungen wird gefolgt. Die Punkte 1, 8, 17, 32, 33, 35, 37, 38, 40 und 41 sollen ebenfalls entfallen. Die Punkte 7, 9, 25, 27, 30 und 34 werden belassen.**

Abstimmung	Ja:	22
	Nein:	0

TOP 5
Feststellung der Jahresrechnung 2022 gem. Art. 102Abs. 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 KommZG – BV 54/2023

Es ergeht folgender
Beschluss:

Der Inhalt der Niederschrift über das Ergebnis der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2022 vom 08. November 2023 wird zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung 2022 gem. Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG wie in Anlage 1 festgestellt.

Abstimmung	Ja:	22
	Nein:	0

Herr Pardeller übernimmt um 17:33 Uhr den Vorsitz. Der Verbandsvorsitzende nimmt an der Beratung und Abstimmung zu TOP 6 nicht teil.

TOP 6

Entlastung der Zweckverbandsverwaltung bzgl. der Jahresrechnung 2022 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 KommZG – BV 55/2023.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 KommZG wird der Zweckverbandsverwaltung die Entlastung bzgl. der Jahresrechnung 2022 erteilt.

Abstimmung	Ja:	17
	Nein:	0

Herr Göbel übernimmt um 17:34 Uhr wieder den Vorsitz.

TOP 7

Neufassung der Verbandssatzung – BV 56/2023.

Herr Thalhammer verlässt um 17:40 Uhr die Sitzung

Es ergeht folgender

Beschluss:

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Neufassung bzw. Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München (Anlage).
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft.

Abstimmung	Ja:	21
	Nein:	0

TOP 8

Änderung der Entschädigungssatzung – BV 57/2023.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Unter Zugrundelegung der vorstehenden Änderung beschließt die Verbandsversammlung die Neufassung der „Satzung über die Entschädigung der Mitglieder der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München und sonstiger ehrenamtlich tätiger Bürger“ (vgl. Anlage).
Die Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft.

Abstimmung	Ja:	21
	Nein:	0

TOP 9
Anfragen, Verschiedenes

Die Sportvereine dürfen künftig auch an den Freitagen vor den Ferien die Schulturnhallen nutzen. Außerdem soll bei einer mehrtägigen Feriennutzung durch dieselbe Sportgruppe in Abstimmung mit dieser das Reinigungsintervall festgelegt werden, da von einer täglichen Reinigung abgesehen werden könnte (die Kosten tragen die Vereine oder die jeweilige Gemeinde).

Die Verwaltung wird um Prüfung gebeten, ob bei den Fahrradständern des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine Beleuchtung angebracht werden kann.

Der Verbandsvorsitzende schließt um 17:47 Uhr die öffentliche Sitzung.

München, den 08.12.2023

.....
Christoph Göbel
Verbandsvorsitzender

.....
Patricia Hüfner
Geschäftsleiterin

.....
Regina Petters
Schriftführerin